



COMUNE DI MIRA

CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

DETERMINAZIONE N. 366 DEL 20-04-2021

SERVIZIO 4-STAFF AMMINISTRATIVO DEI SERVIZI DI SUPPORTO DEL SETTORE

EDILIZIA PUBBLICA,POLITICHE ENERGETICHE,SICUREZZA

Oggetto: CUP C69G19000350001. NUMERO GARA 7535672 - LOTTO CIG 8030482363 LAVORI DI RIFACIMENTO E MESSA IN SICUREZZA MURA STORICA DI VILLA LEVI MORENOS LUNGO VIA GRAMSCI. APPROVAZIONE SAL N. 3 CORRISPONDENTE AL FINALE E C.R.E.

IL RESPONSABILE

-Visto il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2021-2023 approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 61 del 22/12/2020, esecutiva;

-Visto il bilancio di previsione triennale 2021-2023 approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 66 del 22/12/2020, esecutiva;

-Dato atto che la spesa oggetto del presente provvedimento, è inserita negli atti di programmazione sopra indicati;

-Dato atto che il peg 2021-2023 è stato approvato con delibera di G.C. n.4 del 21/1/2021;

-Dato atto che il PIANO PERFORMANCE è in corso di approvazione;

-Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 39 del 09.03.2021 di riaccertamento dei residui attivi e passivi alla data del 31/12/2020;

Visto il Decreto del Sindaco AS n. 99 del 21/12/2020 che attribuisce all'arch. Paolo Tomba l'incarico dirigenziale afferente la responsabilità del Settore 4 "Lavori Pubblici e Infrastrutture" mediante contratto a tempo determinato ai sensi dell'art.110,comma 1, del D.lgs.n.267/2000, per la durata di 12 mesi;

Vista la determinazione n.458 del 20/05/2019 con cui il dirigente del settore LL.PP.,conferisce l'incarico di posizione organizzativa denominata "Edilizia Pubblica, Politiche energetiche, Sicurezza sul lavoro", all'Ing. Franca Barbiero, fino al 31/05/2020, la determina n. 457 del 28/5/2020 con cui viene prorogato l'incarico fino al 30/9/2020, la determina n. 870 del 30/9/2020 con cui viene prorogato l'incarico fino al 30/11/2020, la determina n.1130 del 30/11/2020 con cui viene prorogato l'incarico fino al 31/1/2021 e la determina n.81 del 28/1/2021 con cui viene prorogato l'incarico fino al 30/4/2021;

Dato atto di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art. 6/bis della Legge 241/90, dall'art. 6 D.P.R. 62/2013 e dall'art. 8 del Codice di Comportamento Aziendale e di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, così come previsto dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445;

-Dato atto che il Responsabile Unico del Procedimento dell'opera di cui all'oggetto è l'ing. Franca Barbiero del Servizio" Edilizia Pubblica, Politiche Energetiche, Sicurezza sul Lavoro – Settore LL.PP. e Infrastrutture;

-Visto la Deliberazione di Consiglio n. 33/2019 "Approvazione aggiornamento del programma triennale delle opere pubbliche 2019-2020 ed elenco annuale 2019" con la quale si approva l'aggiornamento del programma triennale delle opere pubbliche 2019-2020 ed elenco annuale 2019 con l'inserimento dell'opera "Lavori di rifacimento e messa in sicurezza mura storica di Villa Levi Morenos lungo via Gramsci – CUP C69G19000350001" prevista nella prima annualità per un importo di € 130.000,00 finanziata con "Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge in base al Decreto Ministeriale dello Sviluppo Economico "D.L. 30 aprile 2019 n. 34 - DL Crescita – che ai Comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 50.000 abitanti è assegnato un contributo di € 130.000,00";

-Visto la DETERMINAZIONE N. 680 DEL 02-08-2019 con la quale si affidava l'incarico professionale per richiesta parere Soprintendenza, progetto, Direzione lavori, assistenza al collaudo, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, contabilità e certificato di regolare esecuzione dei lavori di rifacimento e messa in sicurezza mura storica di Villa Levi Morenos lungo via Gramsci a Mira Centro, all'arch. Stefano Zorzi con sede in via Cornaro 12 – 30173 Mestre (VE) per l'importo di netti di € 12.115,38 oltre € 484,62 per CNPAIA al 4% ed Iva di legge € 2.772,00 per un totale complessivo Iva di € 15.372,00;

-Visto la delibera di Giunta Comunale n. 154 del 10/09/2019 con la quale si approva il progetto definitivo/esecutivo dell'arch. Stefano Zorzi consegnato con lettera Prot. Ente 43040 del 06/09/2019 e si approva il Quadro Economico dell'opera dell'importo complessivo di €. 130.000,00;

-Dato atto che la somma complessiva dell'intervento risultante dal Q.E., di €. 130.000,00, è prevista al Capitolo 20550500 "RIFACIMENTO E MESSA IN SICUREZZA MURA STORICA DI VILLA LEVI MORENOS LUNGO VIA GRAMSCI" originariamente impegnata a Bilancio 2019 finanziato con contributo statale di € 130.000,00 in base al Decreto Ministeriale dello Sviluppo Economico "D.L. 30 aprile 2019 n. 34 - DL Crescita;

-Visto la determina n. 915 del 10/10/2019 con cui si prendeva atto degli esiti della procedura di gara espletata con modalità telematica (in conformità a quanto disposto dall'art. 58 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., così come modificato dall'art. 37 del D.Lgs n. 56/2017) mediante utilizzo del portale MEPA (RDO 2390877) per l'affidamento dei LAVORI DI RIFACIMENTO E MESSA IN SICUREZZA MURA STORICA DI VILLA LEVI MORENOS LUNGO VIA GRAMSCI di cui alla determina a contrattare 837/2019 – e si AGGIUDICAVANO definitivamente i succitati lavori, alla ditta SIRECON SRL, approvando il relativo Quadro Economico di aggiudicazione;

-Richiamato il contratto stipulato in Me.Pa. Il 17/10/2019 Prot. Ente n. 50736, tra il Comune di Mira e la ditta aggiudicataria (di cui all'RDO n. 2390877);

-Visto che con "verbale di consegna ed inizio dei lavori" del 22/10/2019 prot. n. 51338 sono stati consegnati e avviati i "Lavori di rifacimento e messa in sicurezza della Mura Storica del Parco di Villa Levi Morenos" - alla ditta aggiudicataria SIRECON srl";

-Visto la determina n. 1052 del 19/11/2019 avente come oggetto: CUP C69G19000350001. NUMERO GARA 7535672 - LOTTO CIG 8030482363 AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO PER LAVORI DI RIFACIMENTO E MESSA IN SICUREZZA MURA STORICA DI VILLA LEVI MORENOS LUNGO VIA GRAMSCI. SUBAPPALTATORE DITTA NONSOLOVERDE COOP SOC.ONLUS;

-Visto il verbale di sospensione dei lavori del 13/3/2020 in ottemperanza del DPCM del 11/3/2020 quale misura per il contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica COVID-19;

-Visto la determina n. 364 del 04/05/2020 con la quale si approva, nell'ambito dei "LAVORI DI RIFACIMENTO E MESSA IN SICUREZZA MURA STORICA DEL PARCO DI VILLA LEVI

MORENOS", la modifica del contratto d'appalto durante il periodo di efficacia – ex art 106 Dlgs 50/2016, affidando l'incarico professionale all'Arch. S. Zorzi per "integrazione al Piano di sicurezza e di coordinamento" dei lavori, al fine dell'attuazione del protocollo nazionale predisposto dal MIT in data 24/4/2020 relativo alla REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID – 19 NEI CANTIERI – per una spesa di netti €. 1.000,00 + 4% CNPAIA € 40,00 + IVA 22% € 228,20 complessivi € 1.268,80;

-Visto la determina n. 372 del 06/05/2020 avente per oggetto: "CUP C69G19000350001. NUMERO GARA 7535672 - LOTTO CIG 8030482363 LAVORI DI RIFACIMENTO E MESSA IN SICUREZZA MURA STORICA DI VILLA LEVI MORENOS LUNGO VIA GRAMSCI. APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA AL PIANO DI SICUREZZA PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID19 NEI CANTIERI E IMPEGNO DI SPESA PER MAGGIORI COSTI SICUREZZA." con la quale si approva la "Modifica del contratto d'appalto (stipulato in Me.Pa. il 17/10/2019 Prot. Ente n. 50736, tra il Comune di Mira e la ditta aggiudicataria, di cui all'RDO n. 2390877);

- Visto il quadro economico di variante nel quale sono riportati i maggiori costi per la sicurezza per € 5.588,13, pari al 6,6 % dell'importo dei lavori di aggiudicazione in rispetto quindi della normativa - (Art. 106, comma 2 e art. 149 comma 2), oltre Iva 10% per complessivi € 6.146,94 e i maggiori costi professionali di cui alla Determinazione n. 364 del 04/05/2020 per €. 1.000,00 + 4% CNPAIA € 40,00 + IVA 22% € 228,20 complessivi € 1.268,80;

- Visto la determinazione n. 610 del 23.07.2020 avente per oggetto: CUP C69G19000350001. NUMERO GARA 7535672 - LOTTO CIG 8030482363 LAVORI DI RIFACIMENTO E MESSA IN SICUREZZA MURA STORICA DI VILLA LEVI MORENOS LUNGO VIA GRAMSCI. Approvazione Modifica del contratto d'appalto durante il periodo di efficacia, ex art. 149 del D.Lgs. 50/2016 e affidamento lavori con cui si approva:

- la modifica del contratto d'appalto stipulato in Me.Pa. il 17/10/2019 Prot. Ente n. 50736, tra il Comune di Mira e la ditta aggiudicataria, di cui all'RDO n. 239087, - durante il periodo di efficacia, ex art 106 del Dlgs 50/2016" - costituita dagli elaborati (prot. n. 29158/2020) predisposti dall'arch. Stefano Zorzi per un importo complessivo in aumento di € 7.403,63, al netto del ribasso offerto in sede di gara e comprensivo di € 165,07 per oneri della sicurezza - pari al 8,74 % dell'importo dei lavori di aggiudicazione - oltre IVA al 10 % per complessivi € 8.143,99;
- si affidano i lavori di "Modifica del contratto d'appalto durante il periodo di efficacia", alla ditta appaltatrice SIRECON srl, e SI SUBIMPEGNA la somma di € 8.143,99 (Iva 10% compresa), a favore della Impresa SIRECON SRL - imputandola al Capitolo 20550500 "RIFACIMENTO E MESSA IN SICUREZZA MURA STORICA DI VILLA LEVI MORENOS LUNGO VIA GRAMSCI (finanziato da contributo statale cap e 421200), del Bilancio 2020, A SEGUITO RIACCERTAMENTO, cod Bil 05.01-2.02.01.09.000 - dando atto che tale somma trova copertura all'interno del Quadro economico dell'opera, utilizzando la voce b.6) imprevisti per € 4.133,89 e per la restante parte la voce b.7) ribasso d'asta;
- si approva il nuovo quadro economico, rimodulato a seguito della modifica contratto, inserendo all'interno delle somme a disposizione, la voce b.8) "Modifica del contratto (art.106 Dlgs 50/2016) Iva compresa" come di seguito indicato:

QUADRO ECONOMICO			
A)	IMPORTO LAVORI	Importi Parziali	Importi Totali
a.1)	Lavori di demolizione e ricostruzione	€ 32.521,61	
a.2)	Lavori di consolidamento	€ 38.787,98	
a.3)	Lavori di diserbo e rimozione vegetazione	€ 6.845,60	
	TOTALE LAVORI	€ 78.155,19	€ 78.155,19
a.4)	Oneri di sicurezza		€ 6.572,08
a.4.1)	Oneri sicurezza COVID-19	€ 5.588,13	
	TOTALE ONERI SICUREZZA		€ 12.160,21

A)	IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA		€ 90.315,40
B)	SOMME A DISPOSIZIONE		
b.1)	spese tecniche comp. CNPAIA	€ 13.640,00	
b.2)	Incentivo 113 D.Lgs.50/2016 (2% di A)	€ 1.949,92	
b.3)	IVA 10% sui lavori	€ 9.031,54	
b.4)	Costi ANAC	€ 30,00	
b.5)	IVA 22% spese tecniche (b.1)	€ 3.000,80	
b.6)	imprevisti	€ 0,00	
b.7)	RIBASSO D'ASTA	€ 3.888,35	
b.8)	Modif. contratto luglio (art.106 Dlgs 50/2016) Iva comp."	€ 8.143,99	
B)	IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE	€ 39.684,60	€ 39.684,60
	TOTALE COMPLESSIVO A) + B)		€ 130.000,00

Si dava atto che l'importo dei valori delle modifiche rientra nella soglia prevista dalla vigente normativa (20%) ai sensi dell'art. 149 comma 2 del D.Lgs. 50/2010 e s.m.i.;

- Richiamato l'atto liquidazione n. 249 del 21/02/2020 con la quale si è proceduto alla liquidazione dell'anticipazione contrattuale del 20% alla ditta SIRECON SRL per € 16.945,45 previa presentazione da parte della Ditta di garanzia fideiussoria, prot. 59216 del 10/12/2019, polizza N. 10025610000476 emessa ai sensi dell'art. 35, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016 dalla compagnia BENE ASSICURAZIONI S.p.A. (Codice Fiscale/Partita IVA 09599100964 - R.E.A. Milano n. 2110473 – Provvedimento IVASS n. 0237415 del 21 dicembre 2016 – Numero Iscrizione Albo Imprese IVASS 1.00180) a favore della ditta SIRECON SRL per la somma garantita di € 18.689,03;

- Vista la determina n. 650 del 04/08/2020 avente per oggetto: "CUP C69G19000350001. NUMERO GARA 7535672 - LOTTO CIG 8030482363 LAVORI DI RIFACIMENTO E MESSA IN SICUREZZA MURA STORICA DI VILLA LEVI MORENOS LUNGO VIA GRAMSCI. APPROVAZIONE SAL N. 1.", con la quale si approvano i documenti della contabilità a tutto il 17/7/2020 per un importo complessivo di € 54.601,62;

- Vista la successiva determina n. 1125 del 29/11/2020 avente per oggetto: "CUP C69G19000350001. NUMERO GARA 7535672 - LOTTO CIG 8030482363 LAVORI DI RIFACIMENTO E MESSA IN SICUREZZA MURA STORICA DI VILLA LEVI MORENOS LUNGO VIA GRAMSCI. Approvazione Modifica del contratto d'appalto durante il periodo di efficacia, ex art. 149 del D.Lgs. 50/2016 e affidamento lavori" con la quale si determina rispettivamente:

- di approvare la "Modifica del contratto d'appalto stipulato in Me.Pa. il 17/10/2019 Prot. Ente n. 50736, tra il Comune di Mira e la ditta aggiudicataria, di cui all'RDO n. 239087, - durante il periodo di efficacia, ex art 106 del Dlgs 50/2016" costituita dagli elaborati - del 26.11.2020, prot. n. 49721 - predisposti dall'arch. Stefano Zorzi, dell' importo complessivo in aumento previsto di € 3.453,57, al netto del ribasso offerto in sede di gara e comprensivo di € 78,88 quali oneri della sicurezza oltre iva al 10 %, per complessivi € 3.798,93;
- di affidare i lavori di "Modifica del contratto d'appalto durante il periodo di efficacia", alla ditta appaltatrice SIRECON srl, e di SUBIMPEGNARE la somma di € 3.798,93 (Iva 10% compresa), a favore della Impresa SIRECON SRL - imputandola al Capitolo 20550500 "RIFACIMENTO E MESSA IN SICUREZZA MURA STORICA DI VILLA LEVI MORENOS LUNGO VIA GRAMSCI (finanziato da contributo statale cap e 421200), del Bilancio 2020, A SEGUITO RIACCERTAMENTO, cod Bil 05.01-2.02.01.09.000 - dando atto che tale somma trova copertura all'interno del Quadro economico dell'opera, e viene impegnata alla voce b.7) ribasso d'asta del Quadro economico;

- Richiamata la determina n. 1221 del 10/12/2020 avente per oggetto: "CUP C69G19000350001. NUMERO GARA 7535672 - LOTTO CIG 8030482363 LAVORI DI RIFACIMENTO E MESSA IN SICUREZZA MURA STORICA DI VILLA LEVI MORENOS LUNGO VIA GRAMSCI.

APPROVAZIONE SAL N. 2" con la quale si approvano i documenti di contabilità a tutto il 30/11/2020 per un importo di € 89.777,22;

- Visto il Certificato di ultimazione lavori del 3/2/2021 prot. n. 5691, con il quale si constata l'esecuzione dei lavori realizzati a regola d'arte concedendo altri 10 giorni per allontanamento dell'impinato di cantiere e dipintura piastre metalliche, e il certificato del 15/2/2021 con il quale si dichiara da parte della Direzione Lavori Arch. Stefano Zorzi e dall'impresa SIRECON Sig. Diego Perissinotto e il visto del RUP ing. Franca Barbiero che i lavori sono stati realizzati con buon esito ed a perfetta regola d'arte rispettando il progetto ed in corso d'opera non vi sono state vertenze tra l'impresa esecutrice e la proprietà;

- Visto che il Direttore dei lavori, Arch. Stefano Zorzi, ha fatto pervenire con nota prot. Ente n. 15639 del 25/03/2021, successivamente modificata, con nota prot. Ente n. 20186 del 20/04/2021, per un refuso riguardante gli oneri per la sicurezza, la seguente documentazione contabile relativa al SAL n. 3, corrispondente allo stato finale, dei lavori in argomento:

- Libretto delle misure n.3;
- Registro di Contabilità n.3;
- Stato d'avanzamento dei lavori n.3;

- Visto il SAL n. 3, redatto dal Direttore dei lavori, Arch. Stefano Zorzi, da cui risulta che le opere eseguite a tutto il 03/02/2021 ammontano a netti €. 101.172,60, di cui € 12.404,16 (€ 6.572,08+€ 5.588,13+€ 165,07+78,88) quali oneri per la sicurezza;

- Visto il certificato di pagamento n. 3 del 31/03/2021 (Prot. Ente n. 16872 del 2/4/2021), emesso dal Responsabile del Procedimento – Ing. Franca Barbiero, da cui risulta che, dal totale lavori di euro €. 101.172,60, detratti l'anticipazione contrattuale ed i SAL precedenti, risulta un credito della ditta appaltatrice SIRECON SRL di euro 9.980,27;

Verificato che, con il pagamento del 1. SAL, si è provveduto a liquidare l'importo spettante alla ditta NONSOLOVERDE COOP SOC.ONLUS (subappaltatrice);

Dato atto che la succitata documentazione tecnico-contabile è stata predisposta nel rispetto della normativa vigente in materia di contabilità OO.PP.;

- Visto che si è provveduto a pubblicare all'Albo Pretorio del Comune di Mira l'"Avviso ai Creditori" di cui all'art. 218 del DPR 207/2010 e s.m.i. (Prot. n. 15664 del 25/3/2021) e che non risultano opposizioni verso la ditta SIRECON srl (Prot. n. 17237 del 6/4/2021);

- Visto ed esaminato, in dettaglio, la "Relazione sul conto finale e Certificato di Regolare Esecuzione" redatto dal Direttore dei Lavori Arch. Stefano Zorzi (art.102, c. 2 del D.Lgs. 50/2016) Datato 06/04/2021 (prot. Ente n. 17676 del 08/04/2021), a firma dello stesso Direttore dei Lavori e vistato dal Responsabile Unico del Procedimento Ing. Franca Barbiero, da cui risulta che le opere eseguite ammontano a netti €.101.172,60 (oneri della sicurezza compresi per €. 12.404,16 (€ 6.572,08+€ 5.588,13+€ 165,07+78,88) per cui detratto l'importo dell' anticipazione di €. 16.945,45, e detratti gli acconti corrisposti in corso d'opera (certificati di pagamento n. 1 e n. 2 per totali 74.246,88) risulta un credito d'impresa di € 9.980,27 oltre IVA 10% ;

- Considerato che dal Certificato di regolare esecuzione, risulta, tra le altre cose:

- che i lavori eseguiti dalla ditta Sirecon S.r.l. (Codice Fiscale - Partita IVA 02965240274) corrispondono a quelli indicati nel contratto di appalto e negli atti contabili relativi;
- che i lavori sono stati eseguiti secondo il progetto approvato salvo lievi modifiche entro i limiti dei poteri discrezionali della direzione tecnica dei lavori e del RUP;
- che i medesimi sono stati eseguiti con buoni materiali conformi e a regola d'arte,
- che i lavori sono stati compiuti entro il periodo contrattuale e le proroghe concesse;
- che per quanto non è stato possibile ispezionare o di difficile ispezione l'Impresa ha in particolare dichiarato, agli effetti dell'art. 1667 del codice civile, non esservi difformità o vizi oltre quelli notati;
- che per quanto è stato possibile riscontrare, le notazioni contabili corrispondono, per dimensioni, forma, quantità e qualità dei materiali, allo stato di fatto delle opere;

- che l'Impresa non ha ceduto l'importo dei suoi crediti o rilasciato deleghe o procure a favore di terzi e non risultano altresì notificati atti impeditivi al pagamento da parte di terzi;
- che l'Impresa ha ottemperato all'obbligo delle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro e tutti gli oneri contributivi e previdenziali richiesti dalle vigenti disposizioni;
- che, come risulta dagli atti, venne eseguita la pubblicazione degli avvisi ai creditori (prot. n. 15664 del 25/3/2021) senza che sia stato presentato reclamo od opposizione di sorta (attestazione di pubblicazione prot. n. 17188 del 6/4/2021);
- che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni date dalla Direzione dei lavori e dal RUP durante il corso di essi;
- che la contabilità finale è stata regolarmente redatta;
- che l'ammontare dei lavori contabilizzati al netto nel conto finale è pari alle somme autorizzate;
- che sul conto finale non è stata applicata alcuna penale;
- che l'importo netto dei lavori, giuste le risultanze dello stato corrispondente al finale accettato senza riserve dall'Impresa è di € 101.172,60 e che resta il credito netto liquido dell'Impresa pari a € 9.980,27.

- Richiamate le disposizioni di cui al Titolo IX "Contabilità dei lavori" Capo 1 e Capo 2 e al Titolo X Capo I e Capo II "Collaudo dei lavori" del DPR 207/2010 e il Titolo V "Esecuzione" del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

- Dato atto che la succitata documentazione tecnico-contabile è stata predisposta nel rispetto della normativa vigente in materia di contabilità OO.PP.;

- Ritenuto pertanto di approvare la contabilità finale prot. Ente n. 20186 del 20/4/2021, dalla quale risulta un credito d'impresa di € 9,980,27 oltre IVA 10% da corrispondere alla ditta SIRECON srl;

- Dato atto che l'appaltatore ha presentato con PEC prot. n. 16239 del 30/3/2021, la polizza fidejussoria n. 10025610000693, come previsto dall'art.103, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., e dall'art. 20 del C.S.A., emessa il 25/3/2021 da bene Assicurazioni SPA – agenzia di Silea codice 100256, per una somma garantita di € 9.321,86 a garanzia del pagamento della rata di saldo;

-Attestata quindi la regolare esecuzione dei lavori affidati e ritenuto di approvare il SAL n. 3 CORRISPONDENTE AL FINALE, la "Relazione sul conto finale e Certificato di Regolare Esecuzione", redatto dal Direttore dei lavori arch. Stefano Zorzi (art.102, c. 2 del D.Lgs. 50/2016) Datato 06/04/2021 (prot. Ente n. 17676 del 08/04/2021) e di procedere con successivo atto alla liquidazione del saldo *alla ditta SIRECON srl* come previsto dal Capitolato Speciale d'appalto;

Verificato che, per effetto degli arrotondamenti dovuti alle liquidazioni precedenti, la spesa complessiva di € 10.978,30 (compresa iva al 10%) deve essere arrotondata in negativo di euro 0,01 (a euro 10.978,29) e risulta impegnata al Capitolo 20550500 "RIFACIMENTO E MESSA IN SICUREZZA MURA STORICA DI VILLA LEVI MORENOS LUNGO VIA GRAMSCI (finanziato da contributo statale cap e 421200), del Bilancio 2020, A SEGUITO RIACCERTAMENTO, cod Bil 05.01-2.02.01.09.000 (impegni nn. 857/4, 857/8, 857/9, 857/10);

- Visti:

il vigente Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune;"

il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

il DLgs n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i.;

il D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 e s.m.i. (parte vigente);

il Regolamento di Contabilità dell'Ente;

DETERMINA

- 1) DI APPROVARE gli atti di contabilità relativi al SAL n. 3, trasmesso dal Direttore dei lavori, Arch. Stefano Zorzi, prot. Ente n. 20186 del 20/4/2021 e prot. Ente n. 20186 del 20/04/2021, rispettivamente: Libretto delle misure n. 3, Registro di Contabilità n. 3, Stato d'avanzamento dei lavori n. 3, e la Relazione sul conto finale e Certificato di Regolare Esecuzione Datato 06/04/2021 (prot. Ente n. 17676 del 08/04/2021) dei "LAVORI DI RIFACIMENTO E MESSA IN SICUREZZA MURA STORICA DI VILLA LEVI MORENOS LUNGO VIA GRAMSCI" redatto dall'arch. Stefano Zorzi e vistato dal RUP ing. Franca Barbiero da cui risulta che le opere eseguite ammontano a netti € 101.172,60;
- 2) DI APPROVARE il certificato di pagamento n. 3 del 31/03/2021 (Prot. Ente n. 16872/2021), emesso dal Responsabile del Procedimento – Ing. Franca Barbiero, da cui risulta che, dal totale lavori di euro €. 101.172,60, detratta l'anticipazione ed i SAL liquidati, risulta un credito della ditta appaltatrice SIRECON SRL di € 9.980,27;
- 3) DI DARE ATTO CHE le somme spettanti alla ditta appaltatrice SIRECON SRL ed alla ditta sub-appaltatrice NONSOLOVERDE COOP SOC.ONLUS, risultanti dal certificato di pagamento n. 3 del 31/03/2021 (Prot. Ente n. 16872/2021), a firma del Responsabile del Procedimento – Ing. Franca Barbiero, per il pagamento della rata di saldo di netti euro 9.980,27, sono rispettivamente € 9.980,27 (IVA esclusa) alla ditta appaltatrice SIRECON SRL e € 0,00 alla ditta subappaltatrice NONSOLOVERDE COOP SOC.ONLUS in quanto il credito della ditta subappaltatrice si è esaurito con il pagamento del SAL n. 1;
- 4) DI DARE ATTO CHE, per effetto degli arrotondamenti dovuti alle liquidazioni precedenti, la spesa complessiva di € 10.978,30 (compresa iva al 10%) deve essere arrotondata in negativo di euro 0,01 (a euro 10.978,29) e risulta impegnata al Capitolo 20550500 "RIFACIMENTO E MESSA IN SICUREZZA MURA STORICA DI VILLA LEVI MORENOS LUNGO VIA GRAMSCI (finanziato da contributo statale cap e 421200), del Bilancio 2020, A SEGUITO RIACCERTAMENTO, cod Bil 05.01-2.02.01.09.000 (impegni nn. 857/4, 857/8, 857/9, 857/10);
- 5) DI LIQUIDARE CON SUCCESSIVO ATTO alla ditta SIRECON SRL appaltatrice la somma a saldo, in riferimento al certificato di pagamento n. 3 corrispondente al finale, datato 31/3/2021 (Prot. Ente n. 16872), a firma del Responsabile del Procedimento, Ing. Franca Barbiero, di € 9,980,27 oltre IVA 10%;
- 6) DI DARE ATTO CHE, ai sensi del comma 3 dell'art. 102 del DLgs 50/2016 e del comma 3 dell'art. 229 del D.P.R. 207/2010 il certificato di regolare esecuzione, ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa emissione ovvero dal termine stabilito nel capitolato speciale per detta emissione. Decorsi i due anni, il collaudo, o certificato di regolare esecuzione, si intende approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del suddetto termine. Nell'arco di tale periodo l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo;
- 7) DI AUTORIZZARE, ai sensi dell'art. 103 DLgs 50/2016 e s.m.i., lo svincolo della cauzione definitiva (polizza fidejussoria n. 10025610000424 rilasciata da BENE Assicurazioni - Agenzia di Silea in data 16/10/2019);
- 8) DI AUTORIZZARE altresì lo svincolo della polizza fidejussoria n. 10025610000476 del 6/12/2019 BENE Assicurazioni Agenzia di Silea a garanzia dell'anticipazione del 20%, dell'importo di contratto;
- 9) DI DARE ATTO che la ditta appaltatrice ha presentato con con PEC prot. n.16239 del 30/3/2021, la polizza fidejussoria n. 10025610000693, emessa il 25/1/2021 da BENE Assicurazioni Agenzia di Silea, per una somma garantita di € 9.321,86, a garanzia del pagamento della rata di saldo (ai sensi dell'art. 103, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., e dall'art. 20, del C.S.A.);
- 10) DI DARE ATTO CHE così come previsto dall'art.102 c.5 DLgs 50/2016 e salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per le difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltatore prima che il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

Il Responsabile

Franca Barbiero

Duplicato informatico ai sensi dell'art. 23bis del d.lgs. 82/2005.

DETERMINAZIONE N. 366 DEL 20-04-2021

**Oggetto: CUP C69G19000350001. NUMERO GARA 7535672 - LOTTO CIG 8030482363
LAVORI DI RIFACIMENTO E MESSA IN SICUREZZA MURA STORICA DI VILLA
LEVI MORENOS LUNGO VIA GRAMSCI. APPROVAZIONE SAL N. 3
CORRISPONDENTE AL FINALE E C.R.E.**

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Con Parere: Favorevole* in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151, comma 4, T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000) si attesta che il presente documento è divenuto esecutivo in data 06-05-2021.

*per la motivazione indicata con nota:

VISTA LA DETERMINA N. 687 DEL 2/8/2019 RELATIVA ALL'ACCERTAMENTO DEL CONTRIBUTO STATALE AL CAP. 421200 - ACC.TO N. 336/19 PER € 130.000,00= CHE FINANZIA IL PRESENTE INTERVENTO;

DATO ATTO CHE LE FIDEJUSSIONI DI CUI AL PUNTO 7) E 8) DEL DISPOSITIVO SONO STATE INSERITE NELL'ELENCO DEI DEPOSITI DI TERZI RISPETTIVAMENTE ALLE POS. 2149 E 2119 E CHE LE STESSE VERRANNO DISCARICATE DAL CONTO DEL PATRIMONIO;

DATO ATTO, INOLTRE, CHE LA FIDEJUSSIONE DI CUI AL PUNTO 9) DEL DISPOSITIVO E' STATA INSERITA NELL'ELENCO DEI DEPOSITI DI TERZI ALLA POS. 2152.

Il Dirigente / Il Responsabile del Servizio

Guido Piras

Duplicato informatico ai sensi dell'art. 23bis del d.lgs. 82/2005.