



COMUNE DI MIRA

CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

DETERMINAZIONE N. 1360 DEL 16-12-2022

SERVIZIO 4-STAFF AMMINISTRATIVO DEI SERVIZI DI SUPPORTO DEL SETTORE

EDILIZIA PUBBLICA,POLITICHE ENERGETICHE,SICUREZZA

Oggetto: CUP C65H20000100004 CIG 884436373B LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA MENSA DELLA SCUOLA PRIMARIA "E. DE AMICIS" DI MARANO. APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N.2 FINALE E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.2

IL DIRIGENTE

- **VISTI:**

-il bilancio di previsione triennale 2022-2024 approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 59 del 29/12/2021, esecutiva;

-il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2022-2024 approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 54 del 29/12/2021, esecutiva;

-il PEG 2022-2024 approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 5 del 20/01/2022;

-il PIANO PERFORMANCE 2022-2024 approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 133 del 7/6/2022;

-la delibera di giunta Comunale n°44 del 8/3/2022 relativa al RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI al 31/12/2021;

-la delibera di Consiglio comunale n° 32 del 27/4/2022 relativa alla 4^ VARIAZIONE DI BILANCIO 2022-2024;

-la delibera di CC n° 49 del 02/08/22 relativa alla 6^ VARIAZIONE DI BILANCIO di previsione triennale 2022-2024;

-la delibera di CC n° 56 del 29/9/22 relativa alla 8^ VARIAZIONE DI BILANCIO di previsione triennale 2022-2024;

Vista la scheda S-36 degli ulteriori investimenti "AMPLIAMENTO DELLA MENSA SCUOLA PRIMARIA E. DE AMICIS DI MARANO – ADEGUAMENTO PREZZI" – finanziata per €. 50.000,00 con Avanzo Amm. Investim. al capitolo 22540000 Bilancio 2022;

-Visto il Decreto del Sindaco n. 104 del 01/11/2022, che attribuisce all'arch. Paolo Tomba, dal 1 aprile 2022 dipendente a tempo pieno e indeterminato del Comune di Mira, con qualifica dirigenziale, l'incarico di Dirigente del Settore 4 "Lavori Pubblici e Infrastrutture", fino al 31/10/2025;

Dato atto di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art. 6/bis della Legge 241/90, dall'art. 6 D.P.R. 62/2013 e dall'art. 8 del Codice di Comportamento Aziendale e di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, così come previsto dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445;

-Vista la determinazione n.458 del 20/05/2019 con cui il dirigente del settore LL.PP., conferisce l'incarico di posizione organizzativa denominata "Edilizia Pubblica, Politiche energetiche, Sicurezza sul lavoro", all'Ing. Franca Barbiero e la determina n.1256 del 30/11/2022 con cui viene prorogato l'incarico fino al 31/1/2023;

PREMESSO che:

- Nell'annualità 2021, al progressivo n. 3 del "Programma triennale delle Opere Pubbliche 2021-2023" e "l'Elenco annuale 2021" era previsto l'intervento: LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA MENSA DELLA SCUOLA PRIMARIA "E. DE AMICIS" DI MARANO - per un importo totale di € 300.000,00 finanziato in parte con Mutuo - giusta determina di ACCERTAMENTO N°443 del 11/5/2021 per €. 264.473,60;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 44 del 9/3/2021 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di "AMPLIAMENTO DELLA MENSA DELLA SCUOLA PRIMARIA "E. DE AMICIS" DI MARANO - CUP C65H20000100004", predisposto dall'ing. Filippo Voltan, legale rappresentante di Duebarradue studi associati di progettazione con sede legale a Marcon (Ve) P.I. e CF: 03831070275 - iscritto all'ordine degli ingegneri di PD sez.A al n°4072, comportante una spesa complessiva di € 300.000,00 (incaricato con determina di affidamento n°43 del 19/1/2021);
- con determinazione n. 454 del 13.05.2021 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di "AMPLIAMENTO DELLA MENSA DELLA SCUOLA PRIMARIA "E. DE AMICIS" DI MARANO - CUP C65H20000100004", predisposto dall'ing. Filippo Voltan - dell'importo complessivo € 300.000,00 di cui € 206.040,75 per lavori e € 15.413,44 per oneri per la sicurezza;
- con determinazione a contrarre n° 784 del 17/8/2021 si avviava, per l'affidamento dei lavori di AMPLIAMENTO DELLA MENSA DELLA SCUOLA PRIMARIA "E. DE AMICIS" DI MARANO, apposita procedura negoziata per la scelta del contraente, ai sensi dall'articolo 1 comma 2 della Legge 11 settembre 2020, n.120, estendendo l'invito agli operatori economici individuati a seguito delle operazioni di sorteggio;
- con determinazione n°1109 del 10/11/2021 è stato aggiudicato l'appalto dei lavori all'impresa *Tonin Gastone srl con sede a Loreggia (PD) CF:/P.Iva: 04436100285*, con un ribasso del 4,233%, rispetto all'importo a base di gara pari a € 206.040,750 (al netto di IVA come dovuta per legge, esclusi gli oneri di sicurezza pari a € 15.413,440 non soggetti a ribasso), da applicare ai prezzi unitari, IVA esclusa, indicati nell'elenco prezzi unitari di cui al documento di progetto "T.E.R. 02 ELENCO DEI PREZZI" al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza - di cui al seguente nuovo quadro economico:

QUADRO ECONOMICO AGGIUDICAZIONE

	RIBASSO	4,233%
A) IMPORTO LAVORI		
a.1) lavori a misura	€ 197.319,05	
a.2) Costi sicurezza non soggetti a ribasso	€ 15.413,44	
IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA	€ 212.732,49	€ 212.732,49
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
b.1) spese tecniche comp. CNPAIA	€ 29.120,00	
b.2) Costi ANAC (comprensivi della 1° gara)	€ 450,00	
b.3) IVA 10% sui lavori A)	€ 21.273,25	
b.4) IVA 22% spese tecniche (b.1)	€ 6.406,40	
b.5) Incentivo 113 D.Lgs.50/2016 (2% di A)	€ 4.429,08	
b.6) collaudo (cnpaia e iva comp.)	€ 4.000,00	
b.7) allacciamento ai pubblici servizi (iva comp.)	€ 2.000,00	
b.8) rilievi, accertamenti, indagini (iva comp.)	€ 3.000,00	
b.6) imprevisti	€ 6.994,91	
b.7) ribasso	€ 3.211,89	
b.8) accordo bonario 3% di A	€ 6.381,98	
IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE	€ 87.267,51	€ 87.267,51
TOTALE		€ 300.000,00

- che in data 25/1/2022 è stato sottoscritto il contratto di appalto rep. 6859;
- che in data 14/6/2022 c'è stata la consegna definitiva dei lavori, giusto verbale;
- con determina n° 423 del 2/5/2022 si affidava il servizio per l'attività di collaudo statico all'ing. Salmaso Piervittorio dello studio SALMASO SAS;
- con determina n° 886 del 7/9/22 si affidava, nell'ambito dei LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA MENSA DELLA SCUOLA PRIMARIA "E. DE AMICIS" DI MARANO, l'incarico professionale allo studio *Duebarradue studi associati di progettazione* la progettazione della perizia suppletiva e di variante – art. 106 del D. Lgs. 50/2016;
- con determina n°930 del 16/9/2022 si approvava la modifica del contratto d'appalto del 25/01/2022 n. di rep. 6859 - durante il periodo di efficacia dei "LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA MENSA DELLA SCUOLA PRIMARIA "E. DE AMICIS" DI MARANO" presentata dal Direttore dei Lavori ing. Filippo Voltan dello Studio *Duebarradue studi associati di progettazione* in data 13/9/2022 prot. n. 44466 per un importo complessivo di € 17.702,09 oltre IVA al 10 % per complessivi € 19.472,30 - e si affidavano i lavori di perizia alla ditta appaltatrice Tonin Gastone srl – rideterminando il Quadro economico come segue:

QUADRO ECONOMICO - MODIFICA CONTRATTO (CON AFFIDAM. LAVORI DI PERIZIA)

A) IMPORTO LAVORI			
a.1) lavori a misura			€ 197.319,05
a.2) Costi sicurezza non soggetti a ribasso			€ 15.413,44
IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA	€ 212.732,49		€ 212.732,49
B) SOMME A DISPOSIZIONE			

b.1) spese tecniche <u>con PERIZIA</u> (comp. CNPAIA)		€ 30.680,00
b.2) Costi ANAC (comprensivi della 1° gara)		€ 450,00
b.3) IVA 10% sui lavori A)		€ 21.273,25
b.4) IVA 22% spese tecniche (b.1)		€ 6.749,60
b.5) Incentivo 113 D.Lgs.50/2016 (2% di A)		€ 4.429,08
b.6) collaudo (cnpaia e iva comp.)		€ 1.649,44
b.7) allacciamento ai pubblici servizi (iva comp.)		€ 0,00
b.8) rilievi, accertamenti, indagini (iva comp.)		€ 0,00
b.9) imprevisti		€ 2.563,84
b.10) ribasso		€ 0,00
b.11) accordo bonario 3% di A		€ 0,00
b.12) modifica del contratto iva compresa		€ 19.472,30
IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE	€ 87.267,51	€ 87.267,51
TOTALE		€ 300.000,00

DATO ATTO che l'importo del Q.E. dei lavori, per complessivi €300.000,00 originariamente trovava copertura come segue:

- *-per € 264.473,60 al Capitolo 22540000 AMPLIAMENTO DELLA MENSA SCUOLA PRIMARIA DE AMICIS DI MARANO- codice 04.02-2.02.01.09.003 Bil.2021 finanz. con Mutuo Cassa Depositi e Prestiti (giusta determina accertamento 443/2021);*
- *-per euro € 35.526,40 al Capitolo 21500000 "PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTAZIONI, DIREZIONI LAVORI, COLLAUDI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A." cod. Bil. 01.06-2.02.03.05.000 – Bilancio 2021, finanziato con oneri, scheda S-4 degli Ulteriori Investimenti;*

Richiamata la determina n°1063/2022 con cui si approvava la contabilità del SAL n. 1 redatta in data 22/9/2022 (Prot.Ente n°46670 del 23/9/2022) dal Direttore dei Lavori ing. Filippo Voltan e il certificato di pagamento n.1 a firma del Responsabile del Procedimento Ing. Franca Barbiero (Prot. Ente n. 46685 del 23/9/2022), con cui si contabilizzano anche lavorazioni di perizia i cui prezzi sono comprensivi dell'aggiornamento/compensazione;

VISTO IL VERBALE DI FINE LAVORI (Prot.Ente N° 49858 del 7/10/2022);

VISTI:

- lo Stato di Avanzamento Lavori n. 2 FINALE Prot.Ente n°58184 del 18/11/22 (composto da: CONTO FINALE, LIBRETTO MISURE, REGISTRO CONTABILITA', SOMMARIO REGISTRO CONTABILITA', STATO AVANZAMENTO LAVORI N.2) redatto dal Direttore dei Lavori ing. Filippo Voltan, dal quale risulta che l'importo netto dei lavori eseguiti dall'impresa appaltatrice a tutto il 27/10/2022, compresa la percentuale per gli oneri per la sicurezza, ammonta ad € 230.222,29 oltre Iva 10% e tiene conto di lavorazioni di perizia i cui prezzi sono comprensivi dell'aggiornamento/compensazione impegnato con Determinazione n. 930 del 16/9/2022;
- *il Certificato di Pagamento n.2 FINALE (prot.Ente n°58220 del 18/11/2022) relativo allo Stato di Avanzamento Lavori n. 2, redatto dal RUP, Ing. F. Barbiero, da cui risulta che le opere eseguite a tutto il 27/10/2022 ammontano a netti €230.222,29 (oneri della sicurezza compresi per €15.413,44) per cui detratto l'importo dell'acconto SAL 1 corrisposto in corso d'opera (certificato di pagamento n°1 per totali € 115.769,22), la ritenuta dello 0,5% per infortuni, la ritenuta del 5% fino all'avvenuta sostituzione della porta atrio-mensa oltre all'inversione dell'apertura della porta ingresso cucina - risulta un credito alla ditta Tonin Gastone SRL, di € 101.790,84 oltre IVA 10% - che trova copertura al Capitolo 22540000 AMPLIAMENTO DELLA*

–
VERIFICATO:

- il DURC dell'impresa Tonin Gastone SRL, Prot. INAIL _ 35154730 con scadenza validità 17/2/2023 che attesta la regolarità contributiva sulla base della rispettiva normativa di riferimento;
- IL DURC DI CONGRUITA' con esito positivo, Protocollo n. 59458 del 25-11-2022, relativo alla congruità dell'incidenza della manodopera di cui all'art 8 c.10-bis della L.120/2020 e al D.M.143 del 25/6/2021;
- il rispetto degli obblighi di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, e successive modifiche e integrazioni, in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari;

RITENUTO di approvare lo Stato Avanzamento Lavori n.2 FINALE a tutto il 27/10/2022 nonché il relativo Certificato di Pagamento n°2 FINALE;

Dato atto che la succitata documentazione tecnico-contabile è stata predisposta nel rispetto della normativa vigente in materia di contabilità OO.PP.;

VISTI:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 107, in materia di funzioni e responsabilità della dirigenza, e gli artt. da 183 a 185 nonché l'art. 191, disciplinanti il procedimento di spesa e le regole procedurali per l'assunzione di impegni per l'effettuazione di spese;
- il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, ed in particolare l'art. 29, sulle competenze dei dirigenti;
- il vigente regolamento di contabilità;
- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici", e successive modificazioni";
- la legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", e successive modificazioni;
- le Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136, approvate con determinazione n. 4 del 7 luglio 2011, come aggiornate con delibera ANAC n. 556 del 31 maggio 2017;

DETERMINA

1) DI DARE ATTO CHE le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

2) DI APPROVARE, per i motivi citati in premessa, IL SAL 2 FINALE (Prot.Ente n°58184 del 18/11/22) - redatto dal Direttore dei Lavori ing. Filippo Volta, relativamente ai lavori di "AMPLIAMENTO DELLA MENSA DELLA SCUOLA PRIMARIA E. DE AMICIS DI MARANO - CUP C65H20000100004 CIG: **884436373B**", dal quale risulta che l'importo netto dei lavori eseguiti dall'impresa appaltatrice a tutto il 27/10/2022, compresa la percentuale per gli oneri per la sicurezza, ammonta ad € 230.222,29 oltre Iva 10% e tiene conto di lavorazioni di perizia i cui prezzi sono comprensivi dell'aggiornamento/compensazione impegnato con Determinazione n. 930 del 16/9/2022;

- **3) DI APPROVARE il Certificato di Pagamento n.2 FINALE** (prot.Ente n°58220 del 18/11/2022) relativo allo Stato di Avanzamento Lavori n. 2 finale, redatto dal RUP, Ing. F. Barbiero, da cui risulta che le opere eseguite a tutto il 27/10/2022 ammontano a netti €230.222,29 (oneri della sicurezza compresi per €15.413,44) per cui detratto l'importo dell'acconto del SAL 1 corrisposto in corso d'opera (certificato di pagamento n°1 per totali €.

115.769,22), la ritenuta dello 0,5% per infortuni, la ritenuta del 5% fino all'avvenuta sostituzione della porta atrio-mensa oltre all'inversione dell'apertura della porta ingresso cucina - risulta un credito alla ditta Tonin Gastone SRL, di **€ 101.790,84 oltre IVA 10%** - che trova copertura al Capitolo 22540000 AMPLIAMENTO DELLA MENSA SCUOLA PRIMARIA DE AMICIS DI MARANO - codice 04.02-2.02.01.09.003 Bil.2022 *finanz. con Mutuo Cassa Depositi e Prestiti (giusta determina accertamento 443/2021)*;

4) DI DARE ATTO che il RUP ha applicato una ritenuta straordinaria del 5% fino all'avvenuta sostituzione della porta atrio-mensa oltre all'inversione dell'apertura della porta ingresso cucina, che sarà liquidata con la rata di saldo a seguito dell'approvazione del Certificato di regolare esecuzione;

5) DI DARE ATTO che si provvederà con successivo atto alla liquidazione alla ditta Tonin Gastone srl, della somma relativa al SAL n.2 FINALE;

6) DI DARE ATTO che la spesa di **€. 111.969,92** (IVA compresa) è impegnata al *Capitolo 22540000 AMPLIAMENTO DELLA MENSA SCUOLA PRIMARIA DE AMICIS DI MARANO- codice 04.02-2.02.01.09.003 Bil.2022 finanz. con Mutuo Cassa Depositi e Prestiti (giusta determina accertamento n° 443/2021)*.

Il Responsabile

Paolo Tomba

Duplicato informatico ai sensi dell'art. 23bis del d.lgs. 82/2005.

DETERMINAZIONE N. 1360 DEL 16-12-2022

Oggetto: CUP C65H20000100004 CIG 884436373B LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA MENSA DELLA SCUOLA PRIMARIA "E. DE AMICIS" DI MARANO. APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N.2 FINALE E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.2

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Con Parere: Favorevole* in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151, comma 4, T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000) si attesta che il presente documento è divenuto esecutivo in data 22-12-2022.

*per la motivazione indicata con nota:

ATTESO CHE LA SOMMA RELATIVA ALLA LIQUIDAZIONE DEL PRESENTE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2, RISULTA IMPEGNATA AL CAP. 22540000 COD. 04.02.2.02.01.09.003 " AMPLIAMENTO DELLA MENSA D SCUOLA PRIMARIA DE AMICIS DI MARANO " - IMP. 609 SUB 9 E 17, FINANZIATO CON MUTUO CDP POS. 6204632;

Il Dirigente / Il Responsabile del Servizio
Guido Piras

Duplicato informatico ai sensi dell'art. 23bis del d.lgs. 82/2005.